



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ **4/2020**
 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου **Η.Ν. Ψαρών**.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών».

Αρ. Απόφασης : **26/2020**

Στα Ψαρά σήμερα την **12η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. **565/8-5-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
- 2) Βασιλική Ευαγγελία
- 3) Δημητρέλη Μαργαρίτα
- 4) Καραγιώργη Μαρκελλά

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπεναρδής Γεώργιος
 2. Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
 3. Παπαμιχάλης Ιωάννης
- (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και εισηγούμενος το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος:

Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 1/2016 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Η. Ν. Ψαρών η οποία θεωρήθηκε από την Τ.Υ.Δ. Χίου, με προϋπολογισμό 699.170,02€ (με Φ.Π.Α. 24%) και η δημοπράτηση του έργου έγινε βάση των από 30/08/2018 επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης.

Το έργο περιλαμβάνει κυρίως εργασίες διαπλάτυνσης και αποκατάστασης ζημιών στο 2^ο τμήμα του κεντρικού δρόμου προς μοναστήρι (από την διασταύρωση προς τον αρχαιολογικό χώρο μέχρι το μοναστήρι, μήκους περίπου 5,6km) και την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του μοναστηριού με την κατασκευή λιθόστρωτων και σταθεροποιημένων κεραμικών δαπέδων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικοί Πόροι), ΣΑΕ 388 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το έργο εκτελείται βάση της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η. Ν. Ψαρών και του Δήμου Χίου για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η. Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία τον ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής ασκεί ο Δήμος Η. Ν. Ψαρών και το ρόλο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Τ. Υ. Δ Χίου.

Στις 29/11/2018 διενεργήθηκε ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και αναδείχθηκε ανάδοχος ο κ. Ευάγγελος Ζενιώδης του Παντελή που πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 45,59% επί των τιμών του τιμολογίου. Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας με την υπ' αριθμ. 08/2019 απόφαση της, που νομιμοποιήθηκε με την υπ, αριθμ,

12787/06-03-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Η Σύμβαση για το έργο υπεγράφη στις 20-05-2019 με αριθμ. πρωτ. 747/20-05-2019. Με το υπ. αριθμ. πρωτ. 14998/21-05-2019 ορίστηκε επιβλέπων του έργου ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης ΠΕ Πολ. Μηχ. και η συμβατική περαίωση του έργου ορίστηκε στις 15-01-2020 (8 μήνες ή 240 ημέρες προθεσμία).

Με την υπ. αριθμ. 36/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου για τους κάτωθι λόγους:

Λόγω ακτοπλοϊκής σύνδεσης

Δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις ενός μήνα στις μεταφορές των υλικών λόγω της προβληματικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Χίου με τα Ψαρά

Λόγω της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου

Κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου δεν επιτράπηκαν για δύο μήνες οι εργασίες στον περιβάλλον χώρο του μοναστηριού, καθώς ήταν χώρος επίσκεψης τουριστών.

Με την υπ. αριθμ. 16/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου για τον κάτωθι λόγο:

Λόγω απεργίας - αποχής Διπλωματούχων Μηχανικών από τα Τεχνικά Συμβούλια.

Σύμφωνα με εξώδική γνωστοποίηση οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Δημοσίου απείχαν από το σύνολο των Τεχνικών Επιτροπών από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020 και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η εξέταση και έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου που είχε αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων από τις 27/01/2020. Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελούσε προϋπόθεση για την συνέχιση του έργου και την εκτέλεση των επιπλέον εργασιών που περιλαμβανόταν σε αυτόν. Για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά 32 ημέρες, δηλαδή έως τις 17/05/2020, όσο το χρονικό διάστημα της απεργίας - αποχής των Διπλωματούχων Μηχανικών από τα Τεχνικά Συμβούλια.

Στις 14/04/2020 ο ανάδοχος του έργου κ. Ευάγγελος Ζενιώδης κατέθεσε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση (αρ. πρωτ. 23925/14-04-2020) για την 3η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για τον κάτωθι λόγο:

Βάση των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου Covid-19, από τις 08/04/2020 υπάρχει απαγόρευση στη μετάβαση στα Ψαρά των μη μόνιμων κατοίκων. Αυτό έχει προκαλέσει εμπόδια στην ολοκλήρωση του έργου. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου, για χρονικό διάστημα ίσο με 15 ημέρες από την λήξη των μέτρων (άρση περιορισμού μετάβασης στα Ψαρά των μη μόνιμων κατοίκων) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 μεταξύ άλλων αναφέρει:

8.Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

9.Κατά την έγκριση των παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιμήκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος, για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών.

10.Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου.....

Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 747/20-05-2019 συμφωνητικό του έργου
2. Τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας του έργου (15-01-2020)
3. Την 1η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως τις 15/04/2020
4. Την 2η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως τις 17/05/2020
5. Το με αρ. πρωτ. 23925/14-04-2020 αίτημα του αναδόχου για την 3η παράταση

6. Την αιτιολογημένη αναγκαιότητα παράτασης της προθεσμίας του έργου
7. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016

Εισηγούμαστε

την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών», με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, για χρονικό διάστημα ίσο με 15 ημέρες από την λήξη των μέτρων (άρση περιορισμού μετάβασης στα Ψαρά των μη μόνιμων κατοίκων) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες.

Σύμφωνα με το εδάφιο (ιδ') του άρθρου 72 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α') **η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής** για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάρχουν στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.

Δεδομένης λοιπόν της αρμοδιότητάς της ως αναθέτουσας αρχής και ασκώντας για το λόγο αυτό και καθήκοντα προϊσταμένης αρχής, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών»**

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:

- Τις διατάξεις του εδαφίου (ιδ') του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α') ,
- Την υπ' αριθμ. 1/2016 μελέτη
- την υπ' αριθμ. 08/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού
- Το με αρ. πρωτ. 747/20-05-2019 συμφωνητικό του έργου
- Το γεγονός ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό, λήγει στις 15-01-2020.
- Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου
- Την υπ. αριθμ. **36/2019** προηγούμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά 3 μήνες (90 ημέρες) ήτοι **έως τις 15/04/2019**
- Την υπ. αριθμ. **16/2020** προηγούμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά 32 ημέρες δηλαδή **έως τις 17/05/2020**
- Το με αρ. πρωτ. 23925/14-04-2020 αίτημα του αναδόχου για την 3^η παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 32 ημέρες το οποίο υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
- Την παραγρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με την οποία **«η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία»**
- Το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/16, σύμφωνα με το οποίο **«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου».**
- Την υπ' αρ. πρωτ. 27159/6-5-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου με την οποία προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, **για χρονικό διάστημα ίσο με 15 ημέρες από την λήξη των μέτρων (άρση περιορισμού μετάβασης στα Ψαρά των μη μόνιμων κατοίκων)**
- τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Η. Ν. Ψαρών και του Δήμου Χίου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου *«Αποκατάσταση δρόμου προς μοναστήρι και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου νότια του μοναστηριού Δήμου Ψαρών»*, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για χρονικό διάστημα ίσο με 15 ημέρες από την λήξη των μέτρων (άρση περιορισμού μετάβασης στα Ψαρά των μη μόνιμων κατοίκων).

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **26/2020**

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Ακριβές Απόσπασμα

Τα Μέλη

Υπογραφή

Ο Πρόεδρος

Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος